



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»

427010, УР, Завьяловский район, д.Лудорвай, ул.Школьная -10, тел. 623-073, ИНН 1808701150

25.11.2022г. №138

Заместителю главного
государственного инспектора
Завьяловского района по
пожарному надзору
майору внутренней службы
Сунцову Ю.А.

Ответ
на постановление №30/176 от 22.11.2022г.
по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Устранение замечаний
1	В общем коридоре детского сада, пищеблока и у медицинского кабинета на путях эвакуации размещена различная мебель (стол, урна, шкаф с огнетушителем, холодильники, вешалка, шкаф, декоративные цветы в горшках, сервировочные столы)	Стол, урна, шкаф с огнетушителем, вешалка, шкаф, декоративные цветы в горшках, сервировочные столы с путей эвакуации убраны. Холодильник установлен в данном месте в соответствии с проектом.
2	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителей.	Порядковые номера нанесены на корпус огнетушителей.
3	Руководитель организации не обеспечил обозначение помещений производственного и складского (складских сухих продуктов, инвентарная, горячий цех) назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Обозначение помещений произведено с наружной стороны на видном месте.
4	В помещении для холодильных камер расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий менее 1м.	Вопрос решается с застройщиком «ДомМастер», срок устранения до 31.12.2022 г.
5	В помещении для холодильных камер сняты двери эвакуационного выхода, предусмотренные проектной документацией	Двери эвакуационного выхода, предусмотренные проектной документацией, установлены.
6	В помещении гардероба персонала пищеблока на дымовых пожарных извещателях установлены защитные колпаки	Защитные колпаки сняты.
7	В помещениях ввода инженерных коммуникаций и вентиляционных устроены склады.	Помещения ввода инженерных коммуникаций и вентиляционных освобождены от инвентаря и другого

		имущества.
8	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания, установленных на противопожарных дверях в кладовой чистого белья (фактически доводчики отцеплены)	На противопожарных дверях в кладовой чистого белья доводчики установлены.
9	В тамбурах эвакуационных выходов размещена мебель (фактически размещены шкафчики для обуви)	Тамбуры эвакуационных выходов освобождены от шкафчиков для обуви.
10	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, в групповых ячейках и в зале для музыкальных и физкультурных занятий (для покрытия пола применены ковры, на которые не представлены сертификаты соответствия).	Сертификаты соответствия имеются.
11	Ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации в тамбурах эвакуационных выходов, надежно не закреплены к полу.	Ковровые дорожки с путей эвакуации в тамбурах убраны.
12	В зале для музыкальных и физкультурных занятий на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м. с обеих сторон двери, при этом сведения о классе защиты примененного стекла не представлены.	Установлено стекло с классом защиты Р24(А1) ГОСТ 32563-2013 (см. фото)
13	Емкость аккумуляторной батареи (марка АКБ-SF 1226) не менее 20,8Ач не обеспечена (фактически результат измерения составляет 15,0Ач)	Смонтированы предусмотренные проектом 678/19-ИОС5 аккумуляторные батареи
14	Ширина проездов для пожарной техники выполнена менее 3,5 м (фактически ширина составляет 3,4 м)	Ширина проезда для пожарной техники составляет 3,5 м (см. исполнительную схему). Тротуар вокруг здания не является проездом для пожарной техники, не регламентируется №123-ФЗ от 22.07.2008 г.
15	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания детского сада выполнено менее 5 м	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания детского сада составляет 8,3 м.п. Тротуар вокруг здания не является проездом для пожарной техники, не регламентируется №123-ФЗ от 22.07.2008 г.
16	В нарушение проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности №678/19-ПБ от 2019 г. радиусы поворотов проездов выполнены менее 6 м (фактически радиус поворота проезда выполнен 3,6 м)	Проезд выполнен согласно 678.19-ПЗУ.ГЧ л.4. Проектом предусмотрен радиус поворота проезда 4,0 м (см. исполнительную схему)
17	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Установили на дверях эвакуационных выходов запирающие устройства (шпингалеты)

18	Ступени лестницы наружной площадки из групповой ячейки выполнены различной высоты (фактически высота ступеней составляет 12 см, 10,5 см, 16 см)	Высота ступеней лестницы наружной площадки из групповой ячейки выполнена в соответствии с СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.4.3.6
19	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в общий коридор выполнена менее 1,2 м	Ширина эвакуационных выходов выполнена согласно 14645-КР.1 л.9
20	В помещениях электрощитовых не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями и трубопроводами	Вопрос решается с застройщиком «ДомМастер», срок устранения до 31.12.2022 г.
21	Пространства за подвесными потолками не защищены автоматической пожарной сигнализацией (не представлены расчеты общего объема горючей массы проходящих электрических кабелей (проводов) за подвесными потолками	Защита электрических кабелей за подвесными потолками проектом 678/19-ИОС5 не предусмотрена
22	В полу на путях эвакуации в общем коридоре выполнен пандус с уклоном более 1:6	Устранено
23	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из помещения котельной не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	Котельная выполнена согласно проекту. Устройство горизонтальной входной площадки ПСД не предусмотрено
24	Не организовано проведение проверки наружного противопожарного водопровода в части водоотдачи. Пожарный гидрант находится в неисправном состоянии (шток пожарного гидранта смещен). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Проверка пожарного гидранта на работоспособность принадлежит администрации МО «Пироговское», которой было отправлено письмо от 21.04.2022г. № 50 о его неисправном состоянии.

Директор школы



Н.Н. Мерзлякова