

Отчет

об исполнении предписания об устранении нарушений № 18-4-2022/0015пп от 26.08.2022
по МБОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»

№ п/п	Выявленные нарушения	Поведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Реквизиты документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается)	Отметка об исполнении (заполняется специалистом отдела Службы)
1	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена.	Отправлены запросы в комитет по делам архивов при правительстве Удмуртской Республики на наличие проектной (технической) документации на здание школы	- Письмо из Администрации МО «Завьяловский район» Архивный отдел от 26.01.2015г №15т-41 - Письмо из ГКУ «Центральный государственный архив УР» от 17.05.2018г № 08т-265 - Письмо из ООО «Института комплексного проектирования» от 11.01.2019г №170	
2	В цокольном этаже здания ширина коридора при двустороннем расположении дверей менее 1,2м (фактически 0,96м)			Будет включен в план-подготовки 2023-2024 учебного года.
3	В полу на путях эвакуации между коридором и столовой имеется перепад высот. При выходе из помещения столовой непосредственно наружу выполнена лестница с числом ступеней менее трех (фактически одна ступень) при этом пандус с уклоном не более 1:6 не выполнен.			Будет включен в план-подготовки 2023-2024 учебного года.

4	На первом этаже здания в вестибюле перегородки помещения гардероба имеют открытые проемы. Класс конструктивной пожарной опасности перегородки, разделяющий гардероб от вестибюля, менее требуемый (фактически деревянные перегородки).			Будет включен в план-подготовки 2023-2024 учебного года.
5	Противопожарные расстояния от здания школы II степени огнестойкости до неэксплуатируемого здания старой школы V степени огнестойкости менее 10 метров, фактически 8,8 метров.			Будет включен в план-подготовки 2023-2024 учебного года или будет организован снос здания силами сторонней организации
6	Для целей пожаротушения здания объемом не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение (фактически имеющийся пожарный резервуар наполовину пустой).	Составлен локальный сметный расчет на ремонт наружного противопожарного водоема.		Будет включен в план-подготовки 2023-2024 учебного года.

Отчет сдал  Мерзлякова Н.Н. , директор школы
(ФИО лица, сдавшего отчет, должность)